

П А С П О Р Т

Регионального проекта Магаданской области «Дорожная сеть» Программы комплексного развития объединенной дорожной сети

Магаданской области
Городской агломерации Магаданская

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование регионального проекта	«Дорожная сеть»		
Краткое наименование регионального проекта	«Дорожная сеть»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Мэрия города Магадана ФКУ УПРДОР «Виллой»		
Связь с государственными программами и проектами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №319)		
Взаимосвязь с иными программами и проектами	Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена постановление Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па)		

2. Цели и задачи регионального проекта.

Цель проекта	Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. Снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
--------------	---

Показатели проекта Магаданской области и их значения по годам:

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, год						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

	Доля протяженности автомобильных дорог Магаданской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	70,5	70,5	70,8	71,1	71,3	71,6	71,9	72,1
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации Магаданская, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	основной	79	79	81	82	82,5	83	84	85

	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области, в%	основной	100	100	66,6	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	основной	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации Магаданская, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %	дополнительный	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

3. Задачи и результаты региональной проекта

№	Наименование задачи (результата)	Характеристика результата
1.	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
1.1	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	В целях формирования регионального проекта в Магаданской области определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Магадана городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен региональный проект.
1.2	Правительством Магаданской области разработана и утверждена программа дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации	Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Правительства Магаданской области, с ФАУ «Росдорнии» и представлен на утверждение в Росавтодор.
1.3	Заключение с Правительством Магаданской области соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Магаданской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.	Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Магаданской области, участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта.
1.4	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети	Магаданской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор.

	городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
1.5	Правительством Магаданской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов в 2019 году, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
1.6	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.7	Правительством Магаданской области разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор.
1.8	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

1.9	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.10	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.11	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.12	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
1.13	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации	Достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

	дорожно-транспортных происшествий	
1.14	Правительством Магаданской области разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор.

4. Бюджет программы

Источники финансирования		Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	206 400,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	1 156 400,00
	- в том числе городской агломерации <i>Магаданская</i>	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	1 140 000,00
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	7 892,33	28 025,79	51 645,48	68 622,42	69 132,97	39 174,29	264 493,28
	- в том числе на городскую агломерацию <i>Магаданская</i>	1 962,49	113,62	1 403,57	1 122,42	1 632,97	1 674,29	7 909,46
ИТОГО:		214 292,33	218 025,79	241 645,48	258 622,42	259 132,97	229 174,29	1 420 893,28

5. Участники регионального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия и инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Участник регионального проекта УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Савейкин Юрий Борисович	Начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области	Начальник УМВД России по Магаданской области Рыжевич Игорь Николаевич	20

3	Участник регионального проекта муниципальное образование городской округ	Гришан Юрий Федорович	Мэр г. Магадана	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15
Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	20

6. Дополнительная информация

В перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области входят 3 автодороги регионального значения и 8 автомобильных дорог межмуниципального значения. Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области составляет 1074,608 км, в том числе: 168,45 км капитальный тип покрытия, 906,158 км переходной тип покрытия, 0 км грунтовых дорог. Доля автомобильных дорог, находящаяся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, составляет на 01.01.2019 г. 17 %. Ранее руководством области, была подана в статистику недостоверная информация о нормативном состоянии автомобильных дорог, которая составляла 70,5%.

В марте 2018 года на баланс субъекта было принято 2 дороги протяженностью 22,7 км и 25,3 км. 22,7 км полностью в ненормативном состоянии.

На дорогах расположено:

- 127 моста, из которых 53 мостов находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требующих перестройки;
- 1074 водопропускных труб, из которых 492 трубы находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии и требуют перестройки на новые.

По типам покрытия из общей протяженности 1122,608 км только 170,262 км имеют капитальный тип покрытия (а/б, ц/б), а 952,346 км имеют переходной тип покрытия (ПГС).

Административным центром Магаданской является муниципальное образование «Город Магадан». В границах муниципального образования проходит 198,278 км автомобильных дорог, в том числе - федеральная автодорога – 53,0 км, региональные и межмуниципальные – 42,0 км и муниципального значения – 103,278 км. В 2018 году были выполнены: текущий ремонт асфальто бетонного покрытия в объеме 2,046 км, ямочный ремонт 15 111 м² и ремонт дорог с грунтовым покрытием в объеме 30,911 км. Ежегодно за счет собственных средств планируется производство работ по ремонту покрытия в размере 1,725 км. Ямочный ремонт в объеме 11000 м² ремонт дорог с грунтовым покрытием в объеме 28 км.

Автодороги регионального значения, работающие в режиме перегрузки на территории области отсутствуют.

На территории Магаданской области зафиксировано 3 аварийно-опасных участков (места концентрации дорожно-транспортных происшествий) в том числе 2 на территории городской агломерации.

За первое полугодие 2018 года на дорогах Магаданской области в условиях недостаточной видимости (пылеобразование) произошло 12 дорожно – транспортных происшествий, в результате 1 человек погиб и 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. За 2017 год уровень смертности в расчете на 100 тыс. населения составил 24,7 чел.

Объем дорожного фонда в 2018 г. составляет 813 479,0 тыс. руб. в том числе содержание и текущий ремонт автомобильных дорог – 597 400,9 тыс. руб., реконструкция 52 794,6 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции, который составил в 2016 году – 18 км; в 2017 году – 37 километров, стал возможен на условиях софинансирования из федерального бюджета в объеме 95% . В 2018 году введено в эксплуатацию 6,45 км автодорог после проведения ремонта, 1,3 км - капитального ремонта и 4,57 км - реконструкции.

Мероприятия по проведению инструментальной диагностики автомобильных регионального и межмуниципального значения Магаданской области с 2008 года не проводились, в связи с высокой дефицитностью дорожного фонда и отсутствием финансирования. Для определения состава и периодичности проведения необходимых работ по реконструкции, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляются выездные проверки визуальной оценки технического состояния автодорог.

На проведение лабораторно-инструментальной диагностики автомобильных дорог в 2019 году требуется финансирование в объеме 36 872,06 тыс. рублей.

Кроме того одной из главных проблем является наличие участков переходного типа покрытия (94,5%) при эксплуатации которого пылимость в весенне-летне-осенний период создает аварийно-опасные участки.

Информация о региональной проектной группе

Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от 02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А. Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю. Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения:

- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДУЭ «Среднеканское» - областные государственные бюджетные учреждения, эксплуатирующие региональные автодороги;
- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения;
- филиала ФКУ Упрдор «Виллой» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения;
- мэрия г. Магадана;
- главы и заместители глав городских округов Магаданской области;
- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области;
- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Целевой показатель на 2024 год соответствия нормативу 72,1 %.

Динамика изменения: 2019 – 70,8 %

2020 – 71,1 %

2021 – 71,3 %

2022 – 71,6 %

2023 – 71,9 %

2024 – 72,1 %

Стратегия достижения целевого показателя разработана с учетом межремонтных и гарантийных сроков. При выборе объектов учитывалась маршрутность и то, что существующие автомобильные дороги были построены в начале 40-х годов. Элементы плана и профиля не соответствуют нормативным значениям, радиусы кривых в плане не соответствуют СНиП 2.05.02-

85, СП 34.13330.2012. Износ покрытия почти 75%, на экологию окружающей среды негативно влияет пылимость, имеются просадки и деформации земляного полотна.

Автодороги в высотном отношении проходят почти в нулевых отметках, поэтому в весенне-осенний периоды подвержены подтоплению и заболоченности прилегающей территории, зимой снегозаносам. Большая часть мостовых сооружений и водопропускных труб находится в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.

Кроме природных материалов (щебень, песок и ПГС), все материалы завозятся морским транспортом из ЦРС. На территории области работают 5 дорожных подрядных организаций, возможно привлечение организаций находящихся за пределами региона.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на 7 объектов реконструкции участков автомобильных дорог и мостовых сооружений, из которых на 4 объекта получено положительное заключение органов государственной экспертизы и объекты готовы к реализации.

Начиная с 2019 года для приведения автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на период до 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуется реконструкция участков автомобильных дорог и строительство мостовых переходов с общим объемом финансирования в размере 1 420 893,28 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

План мероприятий регионального проекта

К паспорту регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК» УПРДОР «Виллой»	Сформированы региональные проекты	ПК
2.	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть", Правительством Магаданской области и мэрией г. Магадана (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	3 декабря 2018 г.	14 декабря 2018 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование программы дорожной деятельности (региональные проекты)	ПС
3.	Заключение с Правительством Магаданской области соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Магаданской областью обязательств по достижению показателей и решению задач	25 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК» УПРДОР «Виллой»	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	национального проекта					
3.1.	В Правительство Магаданской области направлено типовое соглашение	-	1 февраля 2019 г.	Росавтодор	Типовое соглашение	ПК
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК» УПРДОР «Виллой»	Отчет о выполненных работах	ПС
4.1.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 января 2019 г.	17 марта 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана	Заключены соглашения	РНП
4.2.	Органами исполнительной власти Магаданской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Магаданской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	1 января 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Утвержденный план мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и мэрией г. Магадана обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Органы исполнительной Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о заключении контрактов	РНП
4.4.	Органом исполнительной власти Магаданской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Магаданской области	31 мая 2019 г.	1 июля 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Утвержденная скорректированная программа	РНП
4.5.	Органом исполнительной власти Магаданской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	РНП
4.6.	Органом исполнительной власти Магаданской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по	1 ноября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о проведенных общественных слушаниях	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов					
4.7.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	ПК
5.	Правительством Магаданской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор	ПС
5.1.	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	РНП
5.2.	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	-	15 декабря 2019 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					представлены в Росавтодор	
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК» УПРДОР «Виллой», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Отчет о выполненных работах	ПС
6.1.	Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2020 г.	17 февраля 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Заключенные соглашения	РНП
6.2.	Министерством дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о заключении контрактов	РНП
6.3.	Органом исполнительной власти Магаданской области совместно	1 января	15 апреля	Министерство дорожного хозяйства и транспорта	Утвержденный план	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Магаданской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	2020 г.	2020 г.	Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области	мероприятий	
6.4.	Органом исполнительной власти Магаданской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	31 мая 2020 г.	1 июля 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Утвержденная скорректированная программа	РНП
6.5.	Органом исполнительной власти Магаданской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	РНП
6.6.	Органом исполнительной власти Магаданской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в	-	1 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	части мероприятий 2021 года и последующих годов					
6.7.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	ПК
7.	Правительством Магаданской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС
7.1.	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты)	РНП
7.2.	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	-	15 декабря 2020 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					в Росавтодор	
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2020 г.	1 декабря 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК» УПРДОР «Виллой»	Отчет о выполненных работах	ПС
8.1.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области заключены (актуализированы) соглашения с мэрией города Магадана о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 февраля 2021 г.	17 февраля 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Заключенные соглашения	РНП
8.2.	Органом исполнительной власти Магаданской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о заключении контрактов	РНП
8.3.	Органом исполнительной власти Магаданской области совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Магаданской области разработаны и утверждены	1 января 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по	Утвержденный план мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения			Магаданской области		
8.4.	Органом исполнительной власти Магаданской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	РНП
8.5.	Органом исполнительной власти Магаданской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	1 декабря 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о проведенных общественных слушаниях	ПК
8.6.	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов	-	14 декабря 2021 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Отчет о выполненных работах	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
9.	На сети автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2022 г.	1 декабря 2022 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области, мэрия города Магадана, УПРДОР «Виллой»	Отчет о выполненных работах	ПС
10.	Правительством Магаданской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	1 сентября 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, мэрия города Магадана	Согласованные и утвержденные региональные проекты	ПС
11.	На сети автомобильных дорог общего пользования, федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2023 г.	1 декабря 2023 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области, мэрия города Магадана, УПРДОР «Виллой»	Отчет о выполненных работах	ПС
12.	Правительством Магаданской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы	1 сентября 2022 г.	15 декабря 2023 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области,	Согласованные и утвержденные	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период			мэрия города Магадана	региональные проекты	
13.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2023 г.	1 декабря 2024 г.	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области, мэрия города Магадана, УПРДОР «Виллой»	Отчет о выполненных работах	ПС

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля протяженности автомобильных дорог Магаданской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %							
	Показатель определяется как отношение протяженности дорог находящихся в нормативном состоянии к общей протяженности дорог межмуниципального и регионального значения, %	70,5	Форма статистической отчетности 1-ДГ	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		Отчеты предоставляются один раз в год	
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживающих движение в режиме перегрузки, %							
	Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения обслуживающих движение в режиме перегрузки к общей протяженности	0	Форма статистическо отчетности 1-ФД	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		Отчеты предоставляются один раз в год	

	автомобильных дорог						
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области						
	Показатель определяется как отношения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области к состоянию на конец текущего года аналогичной к состоянию показателю 2017 года, в%	100	Расчет на основании утвержденного УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и УГИБДД УМВД России по Магаданской области		Информация предоставляется один раз в год	
	Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния						
	Показатель определяется как отношение протяженности дорог находящихся в нормативном состоянии к общей протяженности дорог Магаданской агломерации, %	79	Форма статистической отчетности 3-ДГ (МО) в части дорог местного значения и улично-дорожной сети сводный расчет в части дорожной сети агломерации	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и Мэрия города Магадана		Отчет представляется один раз в год	
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в %						
	Показатель определяется как отношение количества	0	Расчет	Министерство дорожного хозяйства и		Отчет представляется один раз в год	

на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения к общему количеству новых контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию, %			транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК»			
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ						
Показатель определяется как отношение количества контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла,	0	Расчет	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК»		Отчет представляется один раз в год	

	предусматривающего объединение различных видов дорожных работ к общему количеству государственных контрактов, в %						
Протяженность дорожной сети Магаданской городской агломерации							
	Показатель определяется как сумма протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети Магаданской городской агломерации	198,278	Перечень протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети Магаданской городской агломерации	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и Мэрия города Магадана		Информация предоставляется один раз в год	
Доля протяженности дорожной сети Магаданской городской агломерации обслуживающих движение в режиме перегрузки							
	Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных дорог Магаданской городской агломерации обслуживающих движение в режиме перегрузки к общей протяженности автомобильных дорог Магаданской городской	0	Форма статистическо отчетности 1-ФД	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и Мэрия города Магадана		Отчеты предоставляются один раз в год	

	агломерации, в %						
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской области							
	Показатель определяется как отношения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Магаданской городской агломерации к состоянию на конец текущего года аналогичной к состоянию показателю 2017 года, в%	100	Расчет на основании утвержденного УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, УГИБДД УМВД России по Магаданской области и Мэрия города Магадана		Информация предоставляется один раз в год	

П А С П О Р Т

Регионального проекта Магаданской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Магаданской области
Городской агломерации Магаданская

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»		
Краткое наименование регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Косов Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич – министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Мэрия города Магадана ФКУ УПРДОР «Виллой»		
Связь с государственными программами и проектами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №319)		
Взаимосвязь с иными программами и проектами	Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» (утверждена постановление Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1145-па)		

2. Цели и задачи регионального проекта.

Цель проекта	Цели регионального проекта: 1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, улично-дорожной сети городской агломерации (местного значения), до 100% от базового значения 2017 года; 2. Размещение стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;									
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.)	Период, год						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 % от общего числа новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, %	основной	0 ¹	0	10	20	40	53	66	80
---	----------	----------------	---	----	----	----	----	----	----

Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ, до 70 % от общего числа новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, %	основной	0 ¹	0	10	20	35	50	60	70
--	----------	----------------	---	----	----	----	----	----	----

	Доведение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения ² до 100% от базового количества 2017 , %/(шт./%) с нарастающим итогом	основной	100 (10/10%)	100 (10/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)	220 (22/10%)
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Магаданской области ³	основной	0 ¹	0	0	0	0	0	0	1
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (с нарастающим итогом) ³	основной	0 ¹	0	2	5	5	5	5	5

¹ – базовое значение установлено «0» в связи с отсутствием на установленную базовую дату Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Достижение приведенных значений показателя возможно при условии соответствующего финансового обеспечения.

² - достижение установленного целевого показателя (100% по отношению к 2017 году) приведенные значения показателя достигаются исключительно за счет средств бюджета Магаданской области.

³- В настоящее время целевой показатель федеральным финансированием не обеспечен. Приведенные значения показателя достигаются исключительно за счет средств бюджета Магаданской области.

2. Задачи и результаты региональной проекта

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
«Общесистемные меры развития дорожной хозяйства»	
1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения	
1.1 На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области размещено 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля	1.1 Подготовлен отчет о размещении 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2019 году.
1.2 На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области размещено 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля	1.2 Подготовлен отчет о размещении 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2020 году.
2. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	
2.1 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	2.1 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2019 году
2.2 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области, до 220% от базового количества 2017 года	2.2 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2020 году
2.3 Увеличение количества стационарных камер	2.3 Подготовлен отчет об установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года 2.4 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года 2.5 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года 2.6 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года 2.7 Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Магаданской области	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2021 году 2.4 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2022 году 2.5 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2023 году 2.6 Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области в 2024 году 2.7. Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Магаданской области в 2024 году
3. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог	
3.1 Совместно с Правительством Магаданской области проработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система	Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

наблюдения и контроля за участками внедрения.

4. Бюджет программы

Источники финансирования		Год реализации						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	- в том числе городской агломерации <i>Магаданская</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	232,4	300,0	0	0	0	0	532,4
	- в том числе на городскую агломерацию <i>Магаданская</i>	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		232,4	300,0	0	0	0	0	532,4

5. Участники регионального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия и инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
Использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Внедрение контрактов, предусматривающего объединение различных видов дорожных работ					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5

2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения					
1	Руководитель регионального проекта	Шуганцев Алексей Алексеевич	Министр Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	5
2	Администратор проекта	Красоткин Сергей Юрьевич	Заместитель Министра Дорожного хозяйства и транспорта Администрации Магаданской области	Губернатор Магаданской области Носов Сергей Константинович	15

Информация о региональной проектной группе

Состав региональной проектной группы утвержден распоряжением губернатора Магаданской области № 466-р от 02 октября 2018 года. Руководитель проектной группы - министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области – А.А. Шуганцев, заместитель проектной группы - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской – С. Ю. Красоткин. Участниками региональной проектной группы являются следующие организации и учреждения:

- ОГБДЭУ «Среднеканское»; ОГБДЭУ «Магаданское» - областные государственные бюджетные учреждения, эксплуатирующие региональные и межмуниципальные автодороги;
- МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» - областное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
- филиала ФКУ Упрдор «Вилуй» в г. Магадане – федеральное казенное учреждение, выступающее в роли государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения;
- мэрия г. Магадана;
- главы и заместители глав городских округов Магаданской области;
- руководители и заместители руководителей муниципальных учреждений городских округов Магаданской области;
- территориальный отдел госавтонадзора по Магаданской области Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги
Магаданской области»

**ПЛАН
мероприятий регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственн ый исполнитель	Вид документа и характеристика результата	
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»					
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения				
1.1	Размещено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области	01.01.2019	31.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Магаданской области
2.	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения				
2.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220,0% от базового количества 2017 года	01.01.2019	31.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального,

					местного значения Магаданской области
2.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2020	31.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2021	31.12.2021	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2022	31.12.2022	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	01.01.2023	31.12.2023	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ	Подготовлен отчет об установке стационарных камер

	регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года			«УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области до 220% от базового количества 2017 года	01.01.2024	31.12.2024	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
2.6.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Магаданской области	01.01.2024	31.12.2024	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения Магаданской области
3	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)				
3.1	Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, содержащейся в СКДФ		14.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе

3.2	Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему	01.01.2019	01.08.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК», УГИБДД УМВД России по Магаданской области	Обеспечен доступ ответственных лиц к системе
4	Создание (придание функций ФАУ «Росдорнии») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог				
4.1.	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2019	10.12.2019	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован и актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.2.	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2020	10.12.2020	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.3	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной	01.01.2021	10.12.2021	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	деятельности на территории Магаданской области				
4.4	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2022	10.12.2022	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
4.5	Совместно с ФАУ «Росдорнии» проработаны региональные программы, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Магаданской области	01.01.2023	10.12.2023	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, МОГКУ «УДТК»	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения							
	$Of = Kb + \sum (Kni)$ <i>Of</i> - общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения <i>Kb</i> - количество камер, установленных в базовом году <i>Kni</i> – количество установленных камер в i-том году реализации проекта	2017	отчет	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и МОГКУ «УДТК»	первичный	2019-2024	
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.							
	$Ov = Kb + \sum (Kni)$ <i>Ov</i> - общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального	2017	отчет	Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, Мэрия города Магадана и	вторичный	2019-2024	

	значения <i>К_{нi}</i> — количество установленных автоматических пунктов весогабаритного контроля в отчетном году <i>К_б</i> - количество автоматических пунктов, весогабаритного контроля, установленных в базовом году			МОГКУ «УДТК»				
--	---	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Таблица №1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целей устойчивости (по субъекту Российской Федерации)

№	Код в СКОД	Наименование автомобильной дороги	Идентификатор	Протяженность в километрах						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году						Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году						Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога		Автомобильная дорога																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км	км																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	030007	Магистраль - Балашиха - Троицк	44 03041 4401.1	150,76	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00</

[illegible]